



**Municipio de Kinchil, Yucatán**  
 Proyectos de inversión  
 Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2023



| Recurso     | Nombre   | Presupuesto autorizado | Avance físico (%) | Avance financiero (%) |
|-------------|--|------------------------|-------------------|-----------------------|
| FISMDF 2023 | ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE 32X25 ACCESO AL CAMPO DE FUTBOL DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KINCHIL   | \$ 305,692.53          | 100%              | 100%                  |
| FISMDF 2023 | CONSTRUCCION DE ACCIONES DE VIVIEND EN EL MUNICIPIO DE KINCHIL, YUCATAN  | \$ 169,653.31          | 100%              | 100%                  |
| FISMDF 2023 | CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA COLEGIO DE BACHILLERES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KINCHIL, YUCATAN  | \$ 3,533,568.33        | 100%              | 100%                  |
| FISMDF 2023 | CONSTRUCCION DE POZOS PLUVIALES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KINCHIL, YUCATAN  | \$ 5,092,751.02        | 100%              | 100%                  |
| FISMDF 2023 | REHABILITACION DE CALLE 17X16 Y 1811, CALLE 1718 Y 20, CALLE 16X17 Y 21 ADOQUIN, ASFALTO, CEMENTO Y EMPEDRADO EN LOCALIDAD DE KINCHIL, YUCATAN | \$ 2,999,981.82        | 100%              | 100%                  |
| FISMDF 2023 | REHABILITACION DE CALLE 18AX 18 Y 21 ADOQUIN, ASFALTO, CEMENTO Y EMPEDRADO EN LOCALIDAD DE KINCHIL, YUCATAN                                    | \$ 6,347,957.58        | 100%              | 100%                  |
| FISMDF 2023 | REHABILITACION DE CALLE 21X18A Y 20 EN LOCALIDAD DE KINCHIL, YUCATAN   | \$ 1,325,084.57        | 100%              | 100%                  |
| FISMDF 2023 | REHABILITACION DE CALLE 22X11Y 13LOC KINCHIL, YUCATAN CONTRATO 13-FISM-R33-KINCHIL-04-2023   | \$ 1,317,599.92        | 100%              | 100%                  |

TSU CARLOS VALENTIN PECH DZIB  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



*Nemí Ayaxo TC2*



*Lu A Rosab Od*

C LUIS FERNANDO PUC CANUL  
 TESORERO MUNICIPAL

